

# WYDZIAŁ DRÓG GMINNYCH

## „Informacja o realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2025”

- 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie (przedłużenie ul. Szkolnej w Nowych Sierosławicach).**  
Zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę Kami za kwotę 574 542,41 zł.  
Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 363 643,00 zł.
- 2. Przebudowa drogi gminnej w Gracuchu.**  
Zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę Kami za kwotę 207 884,76 zł.  
Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Nadleśnictwa Barycz w wysokości 103 921,59 zł.
- 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Dziebaltowie (dojazd do pól).**  
Zadanie zrealizowane przez Firmę Kami w terminie umownym za kwotę **176 048,67 zł**.  
Na przedmiotowe zadanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 71 500,00 zł.
- 4. Przebudowa drogi gminnej w Trzemosznej.**  
Zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę Budromost – Starachowice za kwotę 96 221,25zł.
- 5. Przebudowa drogi gminnej ul. Wjazdowej w Końskich.**  
Zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę Kami za kwotę 94 405,53 zł.
- 6. Budowa chodnika na terenie sołectwa (ul. Polna) – fundusz sołecki s. Modliszewice.**  
Zadanie zrealizowane przez Firmę Bakamex za kwotę **61 067,04 zł**, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 13 000,00 zł. z udziałem środków z budżetu (Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Końskie).
- 7. Zadanie z Funduszu Sołeckiego z udziałem środków z budżetu (Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie):**
- 8. Przebudowa drogi wewnętrznej w Baryczy (fundusz sołecki),** zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę DUKT za kwotę 57 650,72 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 19 000,00 zł.
- 9. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Gajówka Klonowa (fundusz sołecki s. Dyszów).**  
Zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę Star Budowa Inwestycje za kwotę 41 873,81 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 17 076,00 zł.
- 10. Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Gracuch (fundusz sołecki),** zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę BITUM za kwotę 39 417,07 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 15 000,00 zł.
- 11. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203 w Izabelowie (fundusz sołecki).**  
Zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę Star Budowa Inwestycje za kwotę 50 885,10 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 15 544,00 zł.
- 12. Przebudowa drogi wewnętrznej w na terenie sołectwa Kornica (fundusz sołecki),** zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę BITUM za kwotę 58 705,93 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 20 000,00 zł.

- 13. Przebudowa drogi na terenie sołectwa Mlynek Nieświński ul. Rzeczna** (fundusz sołecki), zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę BITUM za kwotę 52 423,83 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 26 000,00 zł.
- 14. Przebudowa części drogi na terenie sołectwa Nieświń ul. Górnicza** (fundusz sołecki), zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę BITUM za kwotę 77 490,49 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 20 000,00 zł.
- 15. Przebudowa dróg na terenie sołectwa Rogów** (fundusz sołecki), zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę BITUM za kwotę 115 408,44 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 47 702,90 zł.
- 16. Utwardzenie drogi wewnętrznej w Drutarni** na terenie sołectwa Stara Kuźnica (fundusz sołecki s. Stara Kuźnica), zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę BITUM za kwotę 59 118,72 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 20 273,73 zł.
- 17. Przebudowa drogi wewnętrznej w Przybyszowach.**  
Zadanie zrealizowane w terminie umownym przez Firmę Star Budowa Inwestycje za kwotę 63 731,22 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 10 000,00 zł.  
Zadania w ramach funduszu sołeckiego:
- 18. Zakup i ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym w m. Proćwiń (fundusz sołecki).** Zadanie zrealizowane za kwotę 4 000,00 zł przez Firmę Bakamex.
- 19. Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Nieświniu (fundusz sołecki).**  
Zadanie zrealizowane za kwotę 4 920,00 zł przez Firmę Bakamex.
- 20. Zakup lustra drogowego w ramach funduszu sołeckiego s. Dyszów.**  
Koszt zakupu lustra to kwota 356,70 zł .
- 21. Zakup lustra drogowego wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego s. Izabelów.**  
Koszt zakupu lustra ze słupkiem i montażem to kwota 524,80 zł.
- 22. Zakup lustra drogowego wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego s. Kornica.**  
Koszt zakupu lustra ze słupkiem i montażem to kwota 524,80 zł.
- 23. Zakup progów zwalniających wraz z oznakowaniem w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Pomorzany.**  
Koszt zakupu progów i znaków to kwota 4 426,36 zł.
- 24. Zakup 2 wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego s. Bedlenko.**  
Koszt zakupu wiaty z wraz z montażem oraz przygotowaniem podłoża pod wiaty to kwota 20 228,40 zł.
- 25. Zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego s. Dyszów.**  
Koszt zakupu wiaty z wraz z montażem oraz przygotowaniem podłoża pod wiatę to kwota 8 822,70 zł.
- 26. Zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego s. Wąsosz.**  
Koszt zakupu wiaty z wraz z montażem oraz przygotowaniem podłoża pod wiatę to kwota 8 822,70 zł.
- 27. Remont chodnika na terenie sołectwa Stadnicka Wola.** Zadanie zrealizowane w terminie umownym za kwotę 25 325,70 zł.

**28. Utwardzenie ciągu pieszego na terenie sołectwa Modliszewice.**

Zadanie zrealizowane za kwotę 8 997,45 zł.

**29. Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Stary Dziebaltów (ul. Lubczykowa).**

Zadanie zrealizowane za kwotę 9 775,55 zł.

**30. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Pomorzany.**

Zadanie zrealizowane za kwotę 4 931,81 zł.

**31. Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Nowy Sokółów.**

Zadanie zrealizowane za kwotę 14 971,56 zł.

**32. Utwardzenie nawierzchni drogi na terenie sołectwa Nowy Kazanów (ul. Polna).**

Zadanie zrealizowane za kwotę 9 999,90 zł.

**ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:**

**1. Budowa skrzyżowań ul. Starowarszawskiej z ul. Targową oraz ul. Starowarszawskiej z ul. Warszawską i Spółdzielczą w Końskich.**

17 marca br. podpisano umowę na realizację zadania z Firmą TRAKT S.A. za kwotę 8 566 985,01 zł. Termin realizacji to 500 dni od podpisania umowy. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas związany z realizacją inwestycji. 2 czerwca rozpoczęto prowadzenie robót budowlanych. Trwają roboty związane z wymianą sieci wodociągowej i ciepłej. Przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z RFRD.

**2. Przebudowa drogi gminnej w Gracuchu.**

W dniu 5 czerwca podpisano umowę z Firmą Kami na realizację ww. zadania. Umowna wartość realizacji zadania to kwota 207 884,76 zł z terminem realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy. Trwają roboty drogowe. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Nadleśnictwa Barycz.

**3. Przebudowa drogi gminnej ul. Wjazdowej w Końskich.**

W dniu 5 czerwca podpisano umowę z Firmą Kami na realizację ww. zadania. Umowna wartość realizacji zadania to kwota 94 405,53 zł z terminem realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy. Trwają roboty drogowe.

**4. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203 w Izabelowie (fundusz sołecki).**

W dniu 25 marca podpisano umowę z Firmą Star Budowa Inwestycje na realizację ww. zadania. Umowna wartość realizacji zadania to kwota 50 885,10 zł z terminem realizacji 110 dni od dnia podpisania umowy. Roboty drogowe rozpoczną się w czerwcu br.

**5. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Gajówka Klonowa (fundusz sołecki s. Dyszów).**

W dniu 25 marca podpisano umowę z Firmą Star Budowa Inwestycje na realizację ww. zadania. Umowna wartość realizacji zadania to kwota 41 873,81 zł z terminem realizacji 110 dni od dnia podpisania umowy. Roboty drogowe rozpoczną się w czerwcu br.

**6. Przebudowa drogi gminnej w Trzemosznej.**

W dniu 5 czerwca podpisano umowę z Firmą Budromost - Starachowice na realizację ww. zadania. Umowna wartość realizacji zadania to kwota 96 221,25 zł z terminem realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy. Roboty drogowe rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca.

**7. Przebudowa drogi wewnętrznej w Przybyszowach.**

W dniu 5 czerwca podpisano umowę z Firmą Star Budowa Inwestycje na realizację ww. zadania. Umowna wartość realizacji zadania to kwota 63 731,22 zł z terminem realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy. Roboty drogowe rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca.

**8. Zakup 2 wiat przystankowych w ramach funduszu soleckiego s. Bedlenko.**

Koszt zakupu wiaty z wraz z montażem oraz przygotowaniem podłoża pod wiaty to kwota 21 733,51 zł.

**9. Zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu soleckiego s. Dyszów.**

Koszt zakupu wiaty z wraz z montażem oraz przygotowaniem podłoża pod wiatę to kwota 9 912,76 zł.

**10. Zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu soleckiego s. Wąsosz.**

Koszt zakupu wiaty z wraz z montażem oraz przygotowaniem podłoża pod wiatę to kwota 8 822,70 zł.

**11. Remont chodnika w Stadnickiej Wolo (fundusz solecki).** Zadanie zrealizowane przez P.H.U Marbruk w terminie umownym za kwotę 25 325,70 zł.